

PROYECTO MODERNIZACIÓN PLANTA LAJA



Laja, julio 20 de 2012

Con relación al avance del Proyecto de Modernización Planta Laja tenemos el agrado de informar a la Comunidad lo siguiente:

- La parada de mantención Planta terminó de acuerdo con lo previsto. Se ejecutaron todos los trabajos programados y la Planta quedó en óptimas condiciones para una gestión operativa de excelencia.
- La reforma de la ex - Caldera Recuperadora N°5 a Caldera de Biomasa sigue su curso normal, estimándose que la primera prueba hidráulica se ejecutará en septiembre próximo. De esta manera, la puesta en marcha de esta nueva Caldera, con tecnología de lecho fluidizado para el quemado de partículas de madera, debiera iniciarse sin mayores desviaciones en el mes de octubre.
- Avanza también la puesta en servicio de la nueva Planta de Recepción, Tratamiento y Alimentación de Biomasa, ubicada en el sector denominado “Cota 70”, que permitirá aumentar la generación de vapor y energía eléctrica sobre la base de un combustible limpio y renovable, eliminando el empleo de petróleo y gas natural en nuestras Calderas de Poder. Las pruebas de funcionamiento se están desarrollando conforme a lo programado, apuntando a poner en marcha esta Planta a mediados de agosto.
- Durante la próxima semana continuarán las pruebas de carga y de despeje de carga asociadas con la puesta en marcha del nuevo Turbogenerador, simultáneamente con la puesta a punto de la nueva Caldera Recuperadora 6. Ambos equipos son muy importantes para materializar la transformación de Planta Laja en una instalación industrial eficiente y competitiva a nivel mundial, mostrando un desempeño técnico y ambiental de gran calidad.

