

PROYECTO MODERNIZACIÓN PLANTA LAJA



Laja, agosto 06 de 2012

Con relación al avance del Proyecto de Modernización Planta Laja, tenemos el agrado de informar a la Comunidad lo siguiente:

- Durante el mes de agosto está planificado poner en servicio la nueva área de recepción y tratamiento de biomasa en la cota 70, que permitirá alimentar de combustible a la Caldera de Biomasa.
- En relación con el tema energético, en las próximas semanas finalizarán las pruebas técnicas de desempeño y de seguridad asociadas con la puesta en servicio del nuevo Turbogenerador 4 y con la ampliación y modernización del Patio de Alta Tensión.
- El inicio de las pruebas de la nueva Caldera de Biomasa está previsto para el mes de septiembre y su puesta en marcha se reprogramó para noviembre de 2012. Con la puesta en servicio de este equipo se mejorará de manera significativa la calidad de las emisiones aéreas de Planta Laja, sobre la base del uso de un combustible limpio y renovable.
- Los proyectos antes mencionados dotarán a Planta Laja de la capacidad de producción de energía eléctrica suficiente para abastecer el 100% de sus necesidades operativas y de inyectar la fracción remanente al Sistema Interconectado Central - SIC.
