

# PROYECTO MODERNIZACIÓN PLANTA LAJA



**Laja, septiembre 10 de 2012**

En relación con el avance del Proyecto de Modernización Planta Laja, tenemos el agrado de informar a la Comunidad lo siguiente:

- Las pruebas de funcionamiento y de seguridad del nuevo patio de recepción y tratamiento de biomasa han progresado satisfactoriamente. Este nuevo sistema de alimentación pronto quedará apto para abastecer la Caldera de Biomasa 3, cuya reforma se mantiene de acuerdo a lo planificado y que concluirá durante el mes de noviembre 2012.
- Las pruebas de seguridad y desempeño de la nueva Turbina Man y del Generador Brush han finalizado exitosamente. Lo anterior, junto con la ampliación y modernización del Patio de Alta Tensión y con las mejoras incorporadas al sistema de distribución de energía, permitirá a Planta Laja lograr un desarrollo energético eficiente y altamente competitivo.
- Las diversas obras de apoyo a las operaciones, como los sistemas contra incendio, nuevas vías y calles de acceso, señalética, cierres perimetrales y otras obras complementarias, continúan implementándose de acuerdo con lo programado.
- Se ha mantenido un destacado desempeño de los indicadores de empleo, seguridad, medioambiente y capacitación durante el proceso de construcción y puesta en marcha del Proyecto de Modernización de la Planta. A fines del mes de agosto, el Proyecto enteró 2,5 millones de horas hombre sin accidentes con tiempo perdido, lo que constituye un logro realmente muy significativo.

\*\*\*